

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：都市公園-01

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	都立浮間公園																
2. 事業主体		すべて	東京都建設局東部公園緑地事務所																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	浮間2-31、2-32 (北区内)																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	基本的には福祉のまちづくりマニュアル等の規定は満たしているが、社会的な要請としてバリアフリーの推進が求められているため、ソフト事業を中心としながら、関係各所に働きかけ、ハード面についてもバリアフリー化に取り組む。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	園路	降雨時に不陸がある園路の改修	トイレの改築に合わせた園路の改修。	必要	箇所														平成28年度実施済み。
2	園路	駅前広場、出入口から案内板への視覚障害者誘導用ブロックの連続設置		必要	箇所														駅前広場、歩道等の整備状況等を見ながら検討中。
3	トイレ	多機能トイレの改修（出入口スロープの改善、十分な広さ、オストメイト対応設備、大型ベッドの設置、JIS規格に適合したボタン配置、低い位置への非常呼び出しボタンなど）	福祉のまちづくり整備マニュアルに適合させ、オストメイト対応、大型ベッド等を設置。	1	箇所														平成28年度トイレの改築を実施済み。
4	トイレ	一般トイレの改修（和式→洋式、ベビーチェアの設置、明るさの改善、出入口の不陸改善など）	トイレの洋式化、ベビーチェアの設置、明るさ改善や出入口の不陸の改善。	1	箇所														平成28年度トイレの改築を実施済み。
5	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示への改善（大きなピクトグラム、触知案内、音声案内の検討など）	改修等に合わせ実施。	必要	箇所														音声案内等については必要性も含め検討。
6	休憩施設	日陰やベンチなどの休憩施設の確保	改修等に合わせ、必要に応じ実施。	必要	箇所														
7	維持管理	トイレ等の定期的な維持管理	清掃作業、点検等の定期的な実施。	—	—												✓		日常的に清掃作業を実施。また、毎日トイレの施設点検を実施。
8	人的対応・こころのバリアフリー	管理事務所への誘導方法の検討及び管理事務所での情報提供、案内やサポートなどの対応の充実	定期的な研修を実施	1	回/年												✓		

8. その他
現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等



改修したトイレ



ベビーチェア、オストメイト等を設置



入口部の段差を解消

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：都市公園-02

地区：桐ヶ丘・西が丘周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽自然観察公園															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽西5-2-34															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	開園後に改修工事をしておらず、現在のバリアフリー基準に適合していないところが見られる。指摘箇所の軽微な改善については短期的に対応する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	案内板の設置位置や分岐点の誘導表示物を設置する。	必要	箇所													
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示（管理事務所）	筆談が出来るメモ長などの設置する。	1	箇所													
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 都市公園-03

地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	清水坂公園																
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	十条仲原4-2-1																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	開園から22年が経過しており、現在のバリアフリー基準に適合していないところが見られる。軽微な改善については、短期的に対応する。																
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など						
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35			H36	H37	H38	継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	案内板の設置位置や分岐点の誘導表示物を設置する。	必要	箇所												✓		点字表示や多言語化などについても検討が必要である。
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示（管理事務所）	筆談が出来るメモ長などの設置する。	必要	箇所														公園内の案内施設への表示や施設窓口での周知を図る。
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：都市公園-04

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽公園																	
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽南1-14-17																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	開園から56年（トイレ改修から23～27年）経過しており、現在のバリアフリー基準に対応していないところが見られる。軽微な改善については、短期的に対応する。																	
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況							
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期									実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など						
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36			H37	H38	継続	検討中	順次
1	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	案内板の設置位置や分岐点の誘導表示物を設置する。	必要	箇所													✓		点字表示や多言語化などについても検討が必要である。
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示（管理事務所）	筆談が出来るメモ長などの設置する。	必要	箇所															公園内の案内施設への表示や施設窓口での周知を図る。
3	休憩施設	車いす使用者等が利用しやすい水飲み場の設置	大規模の修繕等に合わせて、水飲みも車いす対応に変更する。	1	箇所															現時点では、改修の予定がないが、施設の老朽化が進んでおり計画的な改修が必要となっている。
8. その他		現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：都市公園-05

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	北運動公園															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	神谷2-47-6															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	再生整備から19年が経過しており、現在のバリアフリー基準に適合していないところが見られる。軽微な改善については、短期的に対応する。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	建物内	グランド出入用スロープの傾斜改善、手すりの設置 (北区スポーツ推進課)		1	箇所													
2	トイレ	施設通路側出入口の段差解消		1	箇所													
3	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	案内板の設置位置や分岐点の誘導表示物を設置する。	必要	箇所												✓	
4	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示 (管理事務所)	筆談が出来るメモ長などの設置する。	必要	箇所													
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 都市公園-06

地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺/浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	新荒川大橋緑地・荒川赤羽桜堤緑地・荒川赤羽緑地・荒川岩淵関緑地																
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽3-29先、岩淵町ほか																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	河川管理者である国土交通省と検討しながら、軽微な改善については、短期的に対応する。																
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可		詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など						
番号	項目		事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35			H36	H37	H38	継続	検討中
1	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	案内板の設置位置や分岐点の誘導表示物を設置する。	必要	箇所												✓		点字表示や多言語化などについても検討が必要である。
2	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示（荒川知水資料館）	筆談が出来るメモ長などの設置する。	必要	箇所														公園内の案内施設への表示や施設窓口での周知を図る。
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 都市公園-07

地区： 桐ヶ丘・西が丘周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	桐ヶ丘中央公園															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	桐ヶ丘2-7-43															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	改修してから48年が経過しており、現在のバリアフリー基準に適合していないところが見られる。軽微な改善については、短期的に対応する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
1	出入口	階段部のバリアフリー対応	桐ヶ丘団地の建て替えに合わせて再整備を進める中で実施する。	必要	箇所													
2	トイレ	多機能トイレの設置 (北側トイレ)	桐ヶ丘団地の建て替えに合わせて再整備を進める中で実施する。	必要	箇所													
3	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	表示内容及び多言語化などについても検討が必要である。	必要	箇所													
4	休憩施設	車いす使用者等が利用しやすい水飲み場の設置	桐ヶ丘団地の建て替えに合わせて再整備を進める中で実施する。	必要	箇所													
5	維持管理	利用者などの駐輪が、出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		—	—											✓		
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：都市公園-08

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	新河岸東公園															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	浮間4-27-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	平成26年度に拡張整備されており、移動等円滑化基準に沿ったバリアフリー化が図られている。軽微な改善については、短期的に対応する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容		規模		実施時期						実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目	事業内容	数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続	検討中	順次	
1	上下移動	歩道橋部へのエレベーター等の設置	必要	箇所														既存橋の改造の検討および夜間閉鎖公園へのアクセス路の管理方法の検討が必要である。
2	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	必要	箇所												✓		点字表示や多言語化などについても検討が必要である。
3	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示（管理事務所）	必要	箇所														公園内の案内施設への表示や施設窓口での周知を図る。
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 都市公園-09

地区： 桐ヶ丘・西が丘周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽スポーツの森公園															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽西5-2-32															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	比較的新しい施設であり、トイレ、水飲み場などの設備は整っているが、案内設備等は不十分であるため今後の設置の検討が必要である。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中
1	競技場	施設内への手すりの設置 (北区スポーツ推進課)		必要	箇所													
2	競技場	施設内への視覚障害者誘導用ブロックの設置 (北区スポーツ推進課)		必要	箇所													
3	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	案内板の設置位置や分岐点の誘導表示物を設置する。	必要	箇所												✓	
4	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		—	—											✓		
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：都市公園-10

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																	
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽台さくら並木公園																	
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課																	
3. 事業区間		道路管理者	—																	
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																	
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽台4-17-5																	
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	比較的新しい施設であり、トイレ、水飲み場などの設備は整っているが、案内設備等は不十分であるため今後の設置の検討が必要である。																	
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況							
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など						
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36			H37	H38	継続	検討中	順次
1	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	案内板の設置位置や分岐点の誘導表示物を設置する。	必要	箇所													✓		点字表示や多言語化などについても検討が必要である。
2	維持管理	駐輪が出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		—	—													✓		
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																				

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号： 都市公園-11

地区： 赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽台公園・赤羽緑道公園																
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽台3-16-1、赤羽台3-18-33																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	開園後に改修工事をしておらず、現在のバリアフリー基準に適合していないところが見られる。指摘箇所の軽微な改善については短期的に対応する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期										実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など			
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38		継続	検討中	順次
1	出入口 (共通)	二輪車進入禁止柵の改良	車いす対応の進入防止柵に合わせて出入口口に車止めを整備している。	必要	箇所														車どもの再配置が必要か検討が必要である。
2	出入口 (赤羽台公園)	通行の妨げになる障害物の移動又は撤去	支障となるゴミ箱などの移設を実施する。	必要	箇所														修繕等に合わせて実施を進めていく。
3	園路 (赤羽台公園)	主要な園路の段差・勾配の解消	トイレ、園路など修繕が必要な個所が多数あるため全面改修に合わせて実施する。	必要	箇所														公園の再整備など改修の計画へ位置づけることが必要
4	トイレ (赤羽台公園)	多機能トイレの設置	トイレ、園路など修繕が必要な個所が多数あるため全面改修に合わせて実施する。	必要	箇所														公園の再整備など改修の計画へ位置づけることが必要
5	トイレ (赤羽台公園)	バリアフリーに配慮した一般トイレへの改修	トイレ、園路など修繕が必要な個所が多数あるため全面改修に合わせて実施する。	必要	箇所														公園の再整備など改修の計画へ位置づけることが必要
6	トイレ (赤羽台公園)	トイレの照度の確保	トイレ、園路など修繕が必要な個所が多数あるため全面改修に合わせて実施する。	必要	箇所														公園の再整備など改修の計画へ位置づけることが必要
7	案内設備・情報のバリアフリー (共通)	わかりやすい案内表示の設置 (視覚障害者に配慮した案内を含む)	案内板の設置位置や分岐点の誘導表示物を設置する。	必要	箇所														点字表示や多言語化などについても検討が必要である。
8	休憩施設 (共通)	ベンチの増設	通行に支障がない位置での設置を検討する。赤羽台公園では全面改修に合わせて実施する。	必要	箇所														修繕等に合わせて実施を進めていく。
9	休憩施設 (共通)	車いす使用者等が利用しやすい水飲み場の設置	トイレに隣接しているため、周辺施設と一体的なバリアフリー化の検討が必要である。	必要	箇所														道路との高低差があるため、スロープの整備など周辺の施設の改修も含める。
10	維持管理 (共通)	駐輪が、出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮		—	—												✓		

8. その他

現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：都市公園-12

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽台のもり公園															
2. 事業主体		すべて	北区 土木部 道路公園課															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽台1-6															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	現在、公園整備の基本設計を実施しており、ワークショップを実施し区民意見を取り入れながら検討を行っている。配慮事項を踏まえ、十分にバリアフリー化された公園となるよう整備を進める。															
7. 事業計画及び事業実施状況		事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	全体	バリアフリー化された公園の整備	平成29年度は、委託により詳細設計を行っている。	15,000	m ²													
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			公園用地は15,000m ² 。現在、浸水対策工事により東京都下水道局が2,500m ² を占有している。 平成28年度：公園整備の基本設計を実施しており、地元住民の要望を把握するためのワークショップを実施している。 ワークショップ全4回 平成29年度：前年度の基本設計の成果を基に詳細設計を実施。 平成30年～31年度：2ヶ年かけて公園整備。(12,500m ²) 平成32年度：31年度に公園整備が完了した12,500m ² を開放。 平成33年度：東京都下水道局の浸水対策工事による占有区域2,500m ² の公園整備 平成34年度：33年度に公園整備が完了した2,500m ² を開放し、公園の全面開放となる。															