

工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1707
件名	神谷区民センター空調機改修機械設備工事		空調
工事場所	東京都北区神谷 3-35-17		
工事期間	20221207～20230825		
契約の相手方	創和エンジニアリング (株)		
当初契約日	20221206	変更契約日	20230719
当初契約金額	¥91,861,000-	変更後の契約金額	¥93,052,300-
変更理由	・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため。		
変更内容	・工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1710
件名	谷端小学校保健室等改修工事		建築
工事場所	東京都北区滝野川 7-12-17		
工事期間	20221202～20231031		
契約の相手方	青葉建設（株）		
当初契約日	20221201	変更契約日	20230801
当初契約金額	¥61,600,000-	変更後の契約金額	¥64,637,100-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査に伴う追加工事が必要となったため。		
変更内容	・ アスベスト含有建材の撤去処分を追加 ・ 既存コンクリートブロック壁を解体後、間仕切壁の新設を追加		

工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1869
件名	東十条小学校別棟校舎新築機械設備工事		空調
工事場所	東京都北区東十条 3-14		
工事期間	20230207～20240305		
契約の相手方	(株) 富士冷熱工業		
当初契約日	20230206	変更契約日	20230703
当初契約金額	¥58,960,000-	変更後の契約金額	¥59,997,300-
変更理由	・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため。		
変更内容	・工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1920
件名	田端文士村記念館空調機改修工事		空調
工事場所	東京都北区田端 6-1-2		
工事期間	20230227～20230831		
契約の相手方	長谷川工業（株）		
当初契約日	20230224	変更契約日	20230822
当初契約金額	¥77,220,000-	変更後の契約金額	¥77,641,300-
変更理由	・ 施設運営上の仕様に伴う追加工事が必要となったため。		
変更内容	・ 1階に空調機リモコンの設置工事を追加		

工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1940
件名	新田端児童館改修電気設備工事		電気
工事場所	東京都北区田端 5-10-6		
工事期間	20230314～20231031		
契約の相手方	東恵工業（株）		
当初契約日	20230313	変更契約日	20230914
当初契約金額	¥45,460,800－	変更後の契約金額	¥47,115,200－
変更理由	・「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、新労務単価に基づく契約に変更したため。		
変更内容	・旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1332
件名	王子小学校及び王子桜中学校グラウンド改修工事		土木・舗装
工事場所	東京都北区王子 2-7-1		
工事期間	20230705～20230915		
契約の相手方	スミセキ・コンテック（株） 東京支店		
当初契約日	20230704	変更契約日	20230829
当初契約金額	¥79,200,000-	変更後の契約金額	¥79,999,700-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査に伴う追加工事並びに工期延伸が必要となったため。		
変更内容	・ 路床の不陸整正を追加 ・ 本工事の工期を令和5年9月15日まで延長		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1414
件名	新河岸川庭球場管理棟改築工事实施設計委託		設計
工事場所	土木政策課指定場所		
工事期間	20230728～20240315		
契約の相手方	(株) 平安設計		
当初契約日	20230728	変更契約日	20230925
当初契約金額	¥10,296,000-	変更後の契約金額	¥10,627,100-
変更理由	既存の求積図と現況に差異があるため、測量業務を追加する。		
変更内容	工種（業務）の新設		