

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2020
		契約番号	1850
件名	特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修工事		建築
工事場所	東京都北区上中里 2-45-2		
工事期間	20210305～20220620		
契約の相手方	本不二・田嶋建設共同企業体		
当初契約日	20210304	変更契約日	20220420
当初契約金額	¥699,248,000-	変更後の契約金額	¥708,004,000-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査及び関連工事との調整による変更並びに工期延伸が必要となったため		
変更内容	・ 既存排水溝について既存再利用から撤去・新設に変更 ・ 工期延伸に伴う共通費の増額		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2020
		契約番号	1913
件名	特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修空気調和設備工事		空調
工事場所	東京都北区上中里 2-45-2		
工事期間	20210305～20220620		
契約の相手方	アネス・倉持建設共同企業体		
当初契約日	20210304	変更契約日	20220420
当初契約金額	¥544,500,000-	変更後の契約金額	¥548,361,000-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査及び関連工事との調整による変更並びに工期延伸が必要となったため		
変更内容	・ 工期延伸に伴う共通費の増額		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2020
		契約番号	1920
件名	特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修給排水衛生設備工事		給排水
工事場所	東京都北区上中里 2-45-2		
工事期間	20210305～20220620		
契約の相手方	アネス（株）		
当初契約日	20210304	変更契約日	20220420
当初契約金額	¥357,500,000-	変更後の契約金額	¥365,695,000-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査及び関連工事との調整による変更並びに工期延伸が必要となったため		
変更内容	・ 大便器の給水方式を変更 ・ 蓄熱槽への熱交換器の設置及び膨張タンクの容量変更 ・ 既設屋内消火栓箱の塗装補修を追加 ・ 外部排水柵の数量及び仕様の変更 ・ 工期延伸に伴う共通費の増額		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2020
		契約番号	1921
件名	特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修電気設備工事		電気
工事場所	東京都北区上中里 2-45-2		
工事期間	20210305～20220620		
契約の相手方	(株) ワーデン		
当初契約日	20210304	変更契約日	20220420
当初契約金額	¥458,700,000-	変更後の契約金額	¥483,901,000-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査及び関連工事との調整による変更並びに工期延伸が必要となったため		
変更内容	・ キュービクルの制御仕様を変更 ・ 発電設備の不具合部品の取替を追加 ・ 動力機器の各制御盤の制御仕様を変更 ・ CGS (コージェネレーションシステム) 系統の電線サイズを変更 ・ 構内配電線路に接地極を追加 ・ 警報用の地中埋設配管の改修を追加 ・ 工期延伸に伴う共通費の増額		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2021
		契約番号	1309
件名	岩淵橋耐震工事		土木・舗装
工事場所	北区岩淵町23番～志茂五丁目45番先		
工事期間	20210803～20220615		
契約の相手方	化工建設（株） 東京支店		
当初契約日	20210802	変更契約日	20220531
当初契約金額	¥74,800,000-	変更後の契約金額	¥85,409,500-
変更理由	足場設置後の近接調査計測及びコンクリート削孔位置にて構造計算を行った結果、工場制作工、支承耐震補強工等の設計を変更したため。		
変更内容	数量の変更		