

工事請負の変更契約

		契約年度	2020
		契約番号	1646
件名	西が丘小学校新築給排水衛生設備工事		給排水
工事場所	東京都北区西が丘 1-12-14		
工事期間	20201207～20230210		
契約の相手方	(株) 石井設備工業		
当初契約日	20201204	変更契約日	20230208
当初契約金額	¥229,570,000-	変更後の契約金額	¥236,104,000-
変更理由	・ 消防法に基づき消防設備の追加設置が必要となったため。		
変更内容	・ 地下1階設備室及びドライエリアに連結散水設備を設置		

工事請負の変更契約

		契約年度	2021
		契約番号	1571
件名	滝野川第四小学校リノベーション工事		建築
工事場所	東京都北区東田端 2-5-23		
工事期間	20220304～20241031		
契約の相手方	田嶋・藪崎建設共同企業体		
当初契約日	20220303	変更契約日	20230216
当初契約金額	¥923,890,000-	変更後の契約金額	¥959,310,000-
変更理由	・施工に係る詳細調査、周辺環境対策及び施設管理運営上の仕様変更並びに、地中障害物の撤去処分に伴う追加工事が必要となったため。		
変更内容	<ul style="list-style-type: none">・アスベスト含有建材の分析調査及び撤去・処分を追加・外壁不具合部分（浮き、クラック等）の補修数量を変更・既存屋外階段基礎の解体工法（小騒音、振動）を変更・騒音振動計を追加設置・仮設倉庫を移設し、新たな倉庫を追加・仮設屋根を追加設置し、ゴムマットの敷設を追加・仮設トイレを追加設置・図工室の既存機の再塗装を追加・教職員用棚の扉勝手を変更・外部階段にポリカーボネート板及び防球ネット設置を追加・地中障害物の掘削・分別・集積と場外搬出処分を追加		

工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	858
件名	王子駅周辺測量委託		測量・調査
工事場所	王子まちづくり担当課指定場所		
工事期間	20220401～20240315		
契約の相手方	南海測量設計（株） 東京事務所		
当初契約日	20220401	変更契約日	20230518
当初契約金額	¥25,300,000－	変更後の契約金額	¥30,143,300－
変更理由	<p>（１）現地を精査した結果、想定していた既設基準点の配点等において相違があったため。</p> <p>（２）都道における公共用地境界確認協議において、想定していたよりも時間を要したため。</p>		
変更内容	<p>（１）委託期間の変更</p> <p>（２）測量実施数量の変更</p>		

工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	548
件名	(仮称) 荒川緑地 (豊島ブロック) 整備工事		造園
工事場所	北区豊島五丁目地内 荒川緑地		
工事期間	20220622～20230731		
契約の相手方	日本・日産・総合建設共同企業体		
当初契約日	20220621	変更契約日	20230315
当初契約金額	¥630,300,000-	変更後の契約金額	¥635,273,100-
変更理由	・クレー系舗装 (混合土) -2 において、設計と出来高の数量に差異が生じたため。		
変更内容	(1) 数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1631
件名	補償代行工事（中央図書館前道路）		土木・舗装
工事場所	北区十条台一丁目3番16号		
工事期間	20221024～20230731		
契約の相手方	三立建設（株）		
当初契約日	20221021	変更契約日	20230515
当初契約金額	¥39,600,000-	変更後の契約金額	¥40,999,200-
変更理由	(1) 現場調査により、使用機械の変更が必要となったため。 (2) 陸上自衛隊十条駐屯地との協議により、土地境界の標示方法を変更したため。		
変更内容	(1) 工種の新設及び変更 (2) 数量の変更		