

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2021
		契約番号	844
件名	(仮称)北区立都の北学園新築電気設備工事		電気
工事場所	東京都北区神谷 2-46-13 外		
工事期間	20210625～20231215		
契約の相手方	恒栄・佐藤建設共同企業体		
当初契約日	20210624	変更契約日	20231124
当初契約金額	¥900,900,000-	変更後の契約金額	¥928,389,000-
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・施設運営上の仕様変更に伴う追加工事が必要となったため</li><li>・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため</li></ul>		
変更内容	<ul style="list-style-type: none"><li>・外構に時計設備及び電話設備を追加</li><li>・工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更</li></ul>		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2021
		契約番号	878
件名	(仮称)北区立都の北学園新築空気調和設備工事		空調
工事場所	東京都北区神谷 2-46-13 外		
工事期間	20210625～20231215		
契約の相手方	アネス・長谷川建設共同企業体		
当初契約日	20210624	変更契約日	20231124
当初契約金額	¥1,069,200,000-	変更後の契約金額	¥1,092,531,000-
変更理由	・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため		
変更内容	・工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2021
		契約番号	1190
件名	(仮称) 北区立都の北学園新築給排水衛生設備工事		給排水
工事場所	東京都北区神谷 2-46-13 外		
工事期間	20210803～20231215		
契約の相手方	(株) ヤマト 東京支店		
当初契約日	20210802	変更契約日	20231124
当初契約金額	¥457,600,000-	変更後の契約金額	¥481,965,000-
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 関係行政機関との協議に伴う変更が必要となったため</li><li>・ 賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため</li></ul>		
変更内容	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 一部の工事内容の仕様を変更及び追加</li><li>・ 工事請負契約書第 2 4 条第 6 項の規定に基づき契約金額を変更</li></ul>		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1297
件名	那須高原学園空調機設置その他改修機械設備工事		空調
工事場所	栃木県那須郡那須町大字湯本 206		
工事期間	20230628～20240315		
契約の相手方	アネス（株）		
当初契約日	20230627	変更契約日	20240307
当初契約金額	¥123,145,000-	変更後の契約金額	¥125,532,000-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査による仕様変更が必要となったため		
変更内容	・ 暖房、給湯ボイラーを場外搬出後、処理場にて分解処分に変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1390
件名	北区役所第三庁舎改修機械設備工事		空調
工事場所	東京都北区王子本町 1-4-14		
工事期間	20230731～20240329		
契約の相手方	山本暖冷工業（株）		
当初契約日	20230728	変更契約日	20240308
当初契約金額	¥137,500,000-	変更後の契約金額	¥140,844,000-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査による仕様変更が必要となったため		
変更内容	・ 一部空調機の機器仕様を変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1462
件名	西が丘ふれあい館外壁及び屋根改修工事		建築
工事場所	東京都北区西が丘 1-47-15		
工事期間	20230815～20240131		
契約の相手方	(株) 高橋工務店		
当初契約日	20230814	変更契約日	20240125
当初契約金額	¥21,340,000-	変更後の契約金額	¥23,263,900-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査による追加工事が必要となったため		
変更内容	・ 外壁タイルの補修方法を変更 ・ 外壁改修の施工範囲を追加 ・ 成形の補修を追加 ・ 防水改修の施工方法を変更 ・ 鋼板パネルの補修・改修方法を変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1495
件名	特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修空気調和設備工事		空調
工事場所	東京都北区中十条 4-16-32		
工事期間	20231010～20241129		
契約の相手方	アネス・倉持建設共同企業体		
当初契約日	20231006	変更契約日	20231206
当初契約金額	¥627,000,000-	変更後の契約金額	¥683,694,000-
変更理由	・特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修給排水衛生設備工事の入札不調対応のため		
変更内容	・屋内給排水衛生設備の撤去工事を追加		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1712
件名	東十条小学校別棟校舎新築工事		建築
工事場所	東京都北区東十条 3-14		
工事期間	20230306～20240614		
契約の相手方	本不二建設（株）		
当初契約日	20230303	変更契約日	20231030
当初契約金額	¥341,000,000-	変更後の契約金額	¥374,704,000-
変更理由	・東十条小学校別棟校舎新築昇降機設備工事が入札不調となり、昇降機設備を建築工事と一体的に施工する必要があるため		
変更内容	・昇降機設備の設置工事を追加		



## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1762
件名	上十条区民センタートイレ洋式化改修工事		給排水
工事場所	東京都北区上十条 3-3-9		
工事期間	20231201～20240229		
契約の相手方	(株) 倉持工業		
当初契約日	20231130	変更契約日	20240221
当初契約金額	¥14,520,000-	変更後の契約金額	¥14,687,200-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査による仕様変更が必要となったため		
変更内容	・ バリアフリーストイレ内オストメイトパック排水管の接続箇所を変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1768
件名	桐ヶ丘体育館外壁改修工事		建築
工事場所	東京都北区赤羽台 3-17-57		
工事期間	20231204～20240327		
契約の相手方	(株) 坂内建設		
当初契約日	20231201	変更契約日	20240305
当初契約金額	¥7,559,200-	変更後の契約金額	¥8,251,100-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査による仕様変更及び追加工事が必要となったため		
変更内容	・ ガラス交換の中止 ・ 外壁改修の施工範囲を追加		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2020
		契約番号	1849
件名	(仮称)北区立都の北学園新築工事		建築
工事場所	東京都北区神谷 2-46-13 他		
工事期間	20210305～20240229		
契約の相手方	フジタ・サンエス・ニットクメンテ建設共同企業体		
当初契約日	20210304	変更契約日	20240205
当初契約金額	¥5,936,475,600-	変更後の契約金額	¥6,172,661,000-
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・公共下水道接続における関係企業との支障物協議により変更が必要となったため</li><li>・関連行政機関との協議により変更が必要となったため</li><li>・施設運営上の仕様変更による追加工事が必要となったため</li></ul>		
変更内容	<ul style="list-style-type: none"><li>・支障物の撤去・処分を追加</li><li>・一部出入口上部枠に下がり付枠を追加</li><li>・エレベーター案内表示の追加</li><li>・衝突防止サインの追加</li><li>・コーナガードの追加</li></ul>		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1851
件名	谷端小学校別棟校舎増築機械設備工事		空調
工事場所	東京都北区滝野川 7-12-17		
工事期間	20230202～20240322		
契約の相手方	(株) 倉持工業		
当初契約日	20230201	変更契約日	20240115
当初契約金額	¥93,885,000-	変更後の契約金額	¥97,039,800-
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため</li><li>・地中障害物の撤去処分による追加工事が必要となったため</li><li>・施工に係る詳細調査による追加工事が必要となったため</li><li>・施設運営上の仕様変更による追加工事が必要となったため</li><li>・関連工事との調整による工期の延長が必要となったため</li></ul>		
変更内容	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更</li><li>・地中障害物の掘削、分別、集積及び場外搬出処分を追加</li><li>・消火配管の撤去・新設を追加</li><li>・仮設流しの設置を追加</li><li>・本工事の工期を令和6年3月22日まで延長</li></ul>		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1859
件名	谷端小学校別棟校舎増築電気設備工事		電気
工事場所	東京都北区滝野川 7-12-17		
工事期間	20230202～20240322		
契約の相手方	和信電機（株）		
当初契約日	20230201	変更契約日	20240115
当初契約金額	¥118,437,000-	変更後の契約金額	¥122,034,000-
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため</li><li>地中障害物の撤去処分による追加工事が必要となったため</li><li>消防法に基づき消防設備の追加設置が必要となったため</li><li>関連工事との調整による工期の延長が必要となったため</li></ul>		
変更内容	<ul style="list-style-type: none"><li>工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更</li><li>地中障害物の掘削、分別、集積及び場外搬出処分を追加</li><li>受変電設備置場に大型消火器の設置を追加</li><li>本工事の工期を令和6年3月22日まで延長</li></ul>		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1869
件名	東十条小学校別棟校舎新築機械設備工事		空調
工事場所	東京都北区東十条 3-14		
工事期間	20230207～20240614		
契約の相手方	(株) 富士冷熱工業		
当初契約日	20230206	変更契約日	20240201
当初契約金額	¥58,960,000-	変更後の契約金額	¥61,458,100-
変更理由	・ 施工に係る詳細調査による追加工事が必要となったため ・ 関連工事との調整による工期の延長が必要となったため		
変更内容	1. 既存給水管の切り回し工事を追加する。 2. 本工事の工期を、令和6年3月5日から令和6年6月14日まで延長する。		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2022
		契約番号	1939
件名	第四岩淵小学校別棟校舎増築機械設備工事		空調
工事場所	東京都北区赤羽 3-24-23		
工事期間	20230310～20240329		
契約の相手方	創和エンジニアリング (株)		
当初契約日	20230309	変更契約日	20240207
当初契約金額	¥49,775,000-	変更後の契約金額	¥51,178,600-
変更理由	・ 工期延長された建築工事と同時竣工する必要があるため		
変更内容	・ 本工事の工期を令和 6 年 3 月 29 日まで延長		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1171
件名	(仮称) 新神谷公園基本設計委託		設計
工事場所	土木政策課指定場所		
工事期間	20230526～20240329		
契約の相手方	(株) 日本インシーク 東京本社営業部		
当初契約日	20230526	変更契約日	20240221
当初契約金額	¥7,700,000-	変更後の契約金額	¥8,647,100-
変更理由	ワークショップ回数追加のため		
変更内容	・ワークショップ開催回数 1回追加 ・中間打合せ 2回追加		



## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1265
件名	橋梁等健全度調査委託		測量・調査
工事場所	土木政策課指定場所		
工事期間	20230616～20240229		
契約の相手方	(株) 長大 東京支社		
当初契約日	20230616	変更契約日	20240214
当初契約金額	¥24,090,000-	変更後の契約金額	¥25,457,300-
変更理由	5 北土土第 1229 号-2		
変更内容	定期点検等 (3 橋) 一式 追加		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1303
件名	旧十条台小学校斜面地詳細設計委託		設計
工事場所	土木政策課指定場所		
工事期間	20230623～20240329		
契約の相手方	(株)長大 東京支社		
当初契約日	20230623	変更契約日	20240312
当初契約金額	¥9,350,000-	変更後の契約金額	¥9,776,800-
変更理由	現場精査及び関係機関等との協議により、検討内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1305
件名	新田橋仮橋架設工事（その2）		土木・舗装
工事場所	北区豊島七丁目 32 番～足立区新田三丁目 20 番先		
工事期間	20230629～20240329		
契約の相手方	三立建設（株）		
当初契約日	20230628	変更契約日	20240304
当初契約金額	¥42,460,000－	変更後の契約金額	¥46,478,300－
変更理由	現場精査及び企業者、河川管理者等との協議により、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1317
件名	史跡中里貝塚整備実施設計業務委託		設計
工事場所	土木政策課指定場所		
工事期間	20230623～20240329		
契約の相手方	(株) 都市計画研究所		
当初契約日	20230623	変更契約日	20240307
当初契約金額	¥9,867,000-	変更後の契約金額	¥10,940,600-
変更理由	現場精査及び関係機関等との協議により、検討内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1381
件名	路面補修等工事・汚水桝等調整工事（北 1293 号）		土木・舗装
工事場所	北区浮間二丁目 12 番～6 番先		
工事期間	20230727～20240329		
契約の相手方	三和建設（株）		
当初契約日	20230726	変更契約日	20240312
当初契約金額	¥100,100,000-	変更後の契約金額	¥103,524,300-
変更理由	現場精査及び企業者、道路管理者等との協議により、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1405
件名	防災広場・代替地等整備工事		造園
工事場所	北区上十条一丁目7番地		
工事期間	20230726～20240329		
契約の相手方	東洋ランテック（株） 東京支店		
当初契約日	20230725	変更契約日	20240314
当初契約金額	¥69,520,000-	変更後の契約金額	¥78,641,200-
変更理由	現場精査及び企業者、公園管理者等との協議により、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1415
件名	路面補修等工事・汚水桝等調整工事（北 107 号）		土木・舗装
工事場所	北区中里二丁目 18 番～西ヶ原一丁目 6 番地先		
工事期間	20230804～20240229		
契約の相手方	興新建設（株）		
当初契約日	20230803	変更契約日	20240214
当初契約金額	¥62,150,000－	変更後の契約金額	¥66,616,000－
変更理由	現場精査及び企業者、道路管理者等との協議により、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1416
件名	主要生活道路2号線整備工事		土木・舗装
工事場所	北区上十条一丁目17番～中十条二丁目4番先		
工事期間	20230804～20240222		
契約の相手方	(株) 佐藤開発		
当初契約日	20230803	変更契約日	20240206
当初契約金額	¥43,890,000-	変更後の契約金額	¥54,685,400-
変更理由	現場精査及び企業者、道路管理者等との協議により、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		



## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1461
件名	東十条駅南口自転車駐車場管理棟解体・新設・試掘調査工事		土木・舗装
工事場所	北区東十条二丁目1番～16番先		
工事期間	20230814～20240329		
契約の相手方	浮間建設（株）		
当初契約日	20230810	変更契約日	20240315
当初契約金額	¥17,930,000-	変更後の契約金額	¥23,705,000-
変更理由	現場精査及び施設管理者等との協議により、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1527
件名	擁壁健全度調査委託		測量・調査
工事場所	土木政策課指定場所		
工事期間	20230830～20240229		
契約の相手方	大日本ダイヤコンサルタント（株） 東京事務所		
当初契約日	20230830	変更契約日	20240215
当初契約金額	¥5,390,000-	変更後の契約金額	¥6,083,000-
変更理由	補修工事のために概算工事費の算出が必要となったため		
変更内容	概算工事費の算出 一式 追加		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1533
件名	路面補修等工事・汚水桝等調整工事（北 1263 号）		土木・舗装
工事場所	北区豊島二丁目 26 番先～豊島二丁目 8 番先		
工事期間	20230908～20240315		
契約の相手方	越路建設（株）		
当初契約日	20230907	変更契約日	20240227
当初契約金額	¥53,900,000－	変更後の契約金額	¥59,457,200－
変更理由	現場精査及び企業者、道路管理者等との協議により、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1577
件名	岩淵かっぱ広場再生整備工事		土木・舗装
工事場所	北区岩淵町 28 番 11 号		
工事期間	20231002～20240215		
契約の相手方	(株) 佐藤開発		
当初契約日	20230929	変更契約日	20240129
当初契約金額	¥14,080,000-	変更後の契約金額	¥15,152,500-
変更理由	現場精査及び地域住民、公園管理者等との協議により、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1654
件名	音無もみじ緑地トイレ改修工事		造園
工事場所	北区滝野川四丁目2番		
工事期間	20231018～20240329		
契約の相手方	日本製紙総合開発（株） 東日本支店		
当初契約日	20231017	変更契約日	20240312
当初契約金額	¥32,340,000-	変更後の契約金額	¥40,152,200-
変更理由	現場精査及び企業者、公園管理者等との協議により、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1715
件名	豊島八幡児童遊園トイレ改修工事		造園
工事場所	北区豊島二丁目 19 番 15 号		
工事期間	20231120～20240329		
契約の相手方	総合造園（株） 北支店		
当初契約日	20231117	変更契約日	20240314
当初契約金額	¥25,058,000－	変更後の契約金額	¥29,327,100－
変更理由	現場精査及び企業者、公園管理者等との協議により、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1)工種の新設及び変更 (2)数量の変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1840
件名	音無けやき緑地修正設計等委託		設計
工事場所	土木政策課指定場所		
工事期間	20231221～20240628		
契約の相手方	N i X J A P A N (株) 東京本社		
当初契約日	20231221	変更契約日	20240307
当初契約金額	¥11,110,000-	変更後の契約金額	¥12,529,000-
変更理由	地域住民との意見交換会を行う必要によりが生じたため、業務内容の変更が生じたため		
変更内容	(1)工種の新設及び変更		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1450
件名	路面下空洞調査委託その2		測量・調査
工事場所	道路公園課指定場所		
工事期間	20230801～20240229		
契約の相手方	(株) テイコク 東京支社		
当初契約日	20230801	変更契約日	20240208
当初契約金額	¥35,948,000-	変更後の契約金額	--
変更理由	一次調査により以後の調査業務に時間を要することが判明したため。		
変更内容	(当初) (変更) 工期 令和6年2月29日 令和6年3月29日		



## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1450
件名	路面下空洞調査委託その2		測量・調査
工事場所	道路公園課指定場所		
工事期間	20230801～20240329		
契約の相手方	(株) テイコク 東京支社		
当初契約日	20230801	変更契約日	20240315
当初契約金額	¥35,948,000-	変更後の契約金額	¥40,775,900-
変更理由	照査の結果、一次調査と二次調査および解析業務等の数量に差異が生じたため。		
変更内容	<b>【調査業務】</b> [ 当初 (変更) ] 路面下空洞調査 一次調査(空洞探査車) [ 132.3km(133.6km) ] 二次調査(手押し型) [ 202箇所(280箇所) ] 二次調査(スコープ) [ 202箇所(250箇所) ] 安全費 保安資機材 [ 49日(31日) ] 交通誘導警備員費 [ 98人(93人) ] <b>【技術業務】</b> 路面下空洞調査 (技術業務) 現地踏査 [ 132.3km(133.6km) ]  一次調査データ解析 [ 132.3km(133.6km) ] 詳細調査資料作成 [ 202箇所(280箇所) ]		

## 工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1537
件名	街路照明LED化工事（Ⅱ工区）		電気
工事場所	北区神谷一丁目1番～豊島八丁目33番先		
工事期間	20230831～20240130		
契約の相手方	王子電工（株）		
当初契約日	20230830	変更契約日	20240109
当初契約金額	¥23,091,200－	変更後の契約金額	¥23,216,600－
変更理由	現地照査により企業者引込線再接続工の数量に差異が生じたため。		
変更内容	道路照明設備設置工 電線引込線再接続工： (当初) 52箇所 (変更) 83箇所		

## 工事請負の変更契約

教育振興部 学校改築施設管理課

		契約年度	2023
		契約番号	1737
件名	第四岩淵小学校用地測量委託		測量・調査
工事場所	学校改築施設管理課指定場所		
工事期間	20231117～20240329		
契約の相手方	山本測量登記事務所		
当初契約日	20231116	変更契約日	20240325
当初契約金額	¥3,740,000-	変更後の契約金額	¥1,548,800-
変更理由	<p>本委託にて行った現況測量の結果をもとに、道路境界線形及び道路後退線を確定するにあたり、道路管理者との協議を進めている中で、当初、見込んでいなかった隣地境界線及び道路境界を復元するための測量と復元計算の業務が必要となった。</p> <p>そのため、履行期限までに行う予定であった公共用地境界確定及び登記業務の履行が困難となったことから、委託内容に示す公共用地境界確認協議に関連する業務を取り止めし、減額の契約変更を行う。</p>		
変更内容	<p>5 委託内容【変更前】</p> <p>1) 第四岩淵小学校敷地の基準点測量、現地測量、用地測量、公共用地境界確定協議、打合せ協議 業務、登記業務を行う。</p> <p>2) 登記業務について、北区有地（5筆、約 2,300 m<sup>2</sup>）の合筆を行い、その内、建築基準法第42条2項 により道路後退する部分（約 39m）の分筆を行うこと。</p> <p>3) 作業実施に必要な関係官庁等への諸手続きは、受注者が行うこと。</p> <p>4) 本委託の土地表示調査は、東京都測量委託標準仕様書を準用する。</p> <p>5 委託内容【変更後】</p> <p>1) 第四岩淵小学校敷地の基準点測量、現地測量、用地測量（境界測量及び用地実測図作成を除く）、 打合せ協議業務行う。</p> <p>2) 作業実施に必要な関係官庁等への諸手続きは、受注者が行うこと。</p> <p>3) 本委託の土地表示調査は、東京都測量委託標準仕様書を準用する。</p> <p>7 成果品の提出【変更前】</p>		

	1) 基準点・境界点測量 成果簿及び計算書 . . . . . 1 綴
	2) 公共用地（土地境界図）証明書 . . . . . 各 1 通
	3) 区有公共用地境界確認申請書 . . . . . 各 1 通
	4) 公共用地境界協議書 . . . . . 各 1 通
	5) 地図写（公図） . . . . . 2 枚
	6) 実測求積図 . . . . . 2 枚
	7) 現況測量図（真北方向を記載すること） . . . . . 2 枚
	<b>7 成果品の提出【変更後】</b>
	1) 基準点 成果簿及び計算書 . . . . . 1 綴
	2) 区有公共用地境界確認申請書 . . . . . 各 1 通
	3) 地図写（公図） . . . . . 2 枚
	4) 現況測量図（真北方向を記載すること） . . . . . 2 枚

## 工事請負の変更契約

教育振興部 学校改築施設管理課

		契約年度	2023
		契約番号	1750
件名	浮間小学校体育館外壁補修工事		塗装
工事場所	北区浮間 3-4-27		
工事期間	20231117～20240226		
契約の相手方	(株) 昭和建装		
当初契約日	20231116	変更契約日	20240126
当初契約金額	¥5,390,000-	変更後の契約金額	¥6,571,400-
変更理由	本工事に伴う外部足場の架設を行ったところ、足場上から、体育館屋根端部の排水溝の防水層各所に、剥がれや破れが生じている部位が確認されたため、建物内への雨漏りを防止するため、防水層の補修作業を追加実施する必要性が生じた。また、トイレ屋根部の防水層にも、著しい劣化が確認されたことに加え、外壁の膨れの原因と思われる端部の不良箇所が発見されたことから、当該屋根の改修も必要となった。		
変更内容	<ul style="list-style-type: none"><li>・屋根端部の排水溝への防水改修作業の追加実施</li><li>・トイレ屋根部の防水改修作業の追加実施</li><li>・施工数量調査の結果に基づく、外壁補修数量の増減変更</li></ul>		

## 工事請負の変更契約

教育振興部 学校改築施設管理課

		契約年度	2023
		契約番号	1966
件名	王子桜中学校給食室排水改修工事		給排水
工事場所	北区王子2-7-1		
工事期間	20240209~20240329		
契約の相手方	(株) 石井設備工業		
当初契約日	20240208	変更契約日	20240318
当初契約金額	¥3,190,000-	変更後の契約金額	¥4,797,100-
変更理由	本工事において、給食室排水改修工事に伴う外構の掘削を行ったところ、既設のガス管が排水管施工予定の深さにあり、かつ、現地地物と切り離せない状況にあったため、経路の変更を行う必要が生じた。それに伴い、排水管を既設のガス管より浅い深さに施工するため、当初改修範囲外の既存柵を嵩上げして、勾配を確保する改修も必要となった。また、フェンス基礎や防犯カメラ用ハンドホールを迂回するために、小口径柵を追加して、排水管の経路を変更することも必要となった。		
変更内容	<ul style="list-style-type: none"><li>外構掘削範囲の追加及び既存柵深さの調整</li><li>排水経路変更に伴う塩ビ柵の増減変更</li><li>上記に伴う舗装撤去、復旧範囲の追加</li></ul>		