

工事請負の変更契約

		契約年度	2021
		契約番号	1571
件名	滝野川第四小学校リノベーション工事		建築
工事場所	東京都北区東田端 2-5-23		
工事期間	20220304～20241031		
契約の相手方	田嶋・藪崎建設共同企業体		
当初契約日	20220303	変更契約日	20240314
当初契約金額	¥923,890,000-	変更後の契約金額	¥981,497,000-
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため・施設運営上の仕様変更による追加工事が必要となったため・施工に係る詳細調査による変更及び追加が必要となったため・地中障害物の撤去・処分による追加工事が必要となったため		
変更内容	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更・屋外トイレ及び屋外更衣室の床仕上げ材の変更・音楽室の棚に可動棚の設置を追加及び棚の仕様を変更・外部通路に仮設屋根の設置を追加・事務室に棚の設置を追加・騒音振動計の移設及びリース期間の延長を追加・昇降口の床仕上げ材の変更・外壁改修の施工範囲を追加・アスベスト含有建材の撤去処分を追加・木製束の撤去、鋼製束の新設及び鋼製束の振れ止めを追加・地中障害物の掘削、分別、集積及び場外搬出処分を追加		

工事請負の変更契約

		契約年度	2021
		契約番号	1573
件名	滝野川第四小学校リノベーション機械設備工事		空調
工事場所	東京都北区東田端 2-5-23		
工事期間	20220304～20241031		
契約の相手方	山本・ヒラタ建設共同企業体		
当初契約日	20220303	変更契約日	20240314
当初契約金額	¥410,300,000-	変更後の契約金額	¥421,729,000-
変更理由	・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため		
変更内容	・工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1468
件名	桐ヶ丘体育館受変電設備改修工事		電気
工事場所	東京都北区赤羽台 3-17-57		
工事期間	20230810～20240628		
契約の相手方	北電気工事（株）		
当初契約日	20230809	変更契約日	20240617
当初契約金額	¥10,428,000－	変更後の契約金額	¥14,146,000－
変更理由	・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため		
変更内容	・工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更		

工事請負の変更契約

	契約年度	2023	
	契約番号	1547	
件名	滝野川西区民センター冷温水発生機外改修工事		空調
工事場所	東京都北区滝野川 6-21-25		
工事期間	20230908～20240628		
契約の相手方	(株) 石井設備工業		
当初契約日	20230907	変更契約日	20240620
当初契約金額	¥139,095,000-	変更後の契約金額	¥144,331,000-
変更理由	・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため		
変更内容	・工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1635
件名	滝野川会館冷温水発生機改修電気設備工事		電気
工事場所	東京都北区西ヶ原 1-23-3		
工事期間	20231011～20240628		
契約の相手方	中島電工（株）		
当初契約日	20231010	変更契約日	20240617
当初契約金額	¥17,358,000－	変更後の契約金額	¥18,057,600－
変更理由	・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定により、契約金額を変更したため		
変更内容	・工事請負契約書第24条第6項の規定に基づき契約金額を変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1998
件名	うめのき幼稚園増築機械設備工事		空調
工事場所	東京都北区西が丘 2-21-15		
工事期間	20240327～20250228		
契約の相手方	(株) 石井設備工業		
当初契約日	20240326	変更契約日	20240501
当初契約金額	¥61,050,000-	変更後の契約金額	¥61,817,800-
変更理由	・「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、新労務単価に基づく契約に変更したため。		
変更内容	・旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1838
件名	飛鳥山公園木橋改修工事		造園
工事場所	北区王子一丁目1番		
工事期間	20231222～20240628		
契約の相手方	日本製紙総合開発（株） 東日本支店		
当初契約日	20231221	変更契約日	20240610
当初契約金額	¥35,200,000-	変更後の契約金額	¥33,963,600-
変更理由	現場精査の結果、施工内容に変更が生じたため。		
変更内容	(1) 工種の新設及び変更 (2) 数量の変更		

工事請負の変更契約

		契約年度	2023
		契約番号	1840
件名	音無けやき緑地修正設計等委託		設計
工事場所	土木政策課指定場所		
工事期間	20231221～20240930		
契約の相手方	N i X J A P A N (株) 東京本社		
当初契約日	20231221	変更契約日	20240613
当初契約金額	¥11,110,000-	変更後の契約金額	¥15,052,400-
変更理由	地域住民との意見交換会及び、関係機関との協議の結果、設計業務内容の変更が生じたため。		
変更内容	(1) 地質調査業務の仕様変更・数量の追加 (2) 付帯施設の建築計画書作成業務の追加		